

Орган местного самоуправления  
 Управление образованием  
 Полевского городского округа  
 муниципальное бюджетное  
 дошкольное образовательное  
 учреждение Полевского  
 городского округа  
 «Детский сад № 28  
 общеразвивающего вида»  
 (МБДОУ ПГО «Детский сад № 28»)  
 ул. Розы Люксембург, 2, г. Полевской,  
 Свердловская обл., 623388,  
 тел. (34350) 3-58-23  
 ОКПО ОГРН 52331321/1026601606690  
 ИНН/КПП 6626011296/667901001

22  
 Начальнику ОНД и ПР ГО Ревда,  
 ГО Дегтярск, Полевского ГО  
 УНДиПР ГУ МЧС России по  
 Свердловской области  
 подполковнику внутренней службы

Покальнетову В.Н

02.06. 2020г. № 32

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Отчет об исполнении Предписаний

1. № 152/1/86 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Информация о выполнении/не выполнении; причина невыполнения
1	Для помещения прачечной определить категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс пожарных зон	03.06.2020	<b>Выполнено</b>  Технический отчет «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности» от 22.04.2020г. (копия прилагается)
2	Выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м.	03.06.2020	<b>Не выполнено</b>  В связи с отсутствием финансирования
3	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в	03.06.2020	<b>Выполнено</b>  Договор подряда №22 от 25.03.2020г.

Магдalen 0206-20 Кашинский

	соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной ООО «Щит» в 2005г. в соответствии с рабочим проектом 00—1205-ПСиО), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.		Акт о приемке выполненных работ (копия прилагается)
4	Приемная группы № 3, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5м.	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
5	Коридор 1-го этажа, возле помещения прачечной, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
6	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
7	Коридор 1-го этажа, левое крыло, над эвакуационным выходом, ведущем в безопасную зону (на лестничную клетку), предусмотреть световой оповещатель «Выход».	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
8	Коридор 1-го этажа, правое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), предусмотреть световой оповещатель «Выход».	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
9	Музыкальный зал, над эвакуационным выходом, ведущем в безопасную зону (на лестничную клетку), предусмотреть световой оповещатель «Выход».	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
10	Световые оповещатели «ВЫХОД», установленные на объекте защиты, не включены	03.06.2020	<b>Выполнено</b> учтено при монтаже АПС и СОУЭ
11	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	03.06.2020	<b>Выполнено</b>  Акт № 20 «О проверке и очистке воздухоотводов систем вентиляции» от 26.05.2020г. Приказ заведующего от 30.04.2020г. № 61/2-Д (копии прилагаются)

12	Группа № 5, руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	03.06.2020	<p>Не выполнено</p> <p>В соответствии с обследованием и техническим заключением №2020-02 по строительным конструкциям наружных лестниц такие работы возможно производить при капитальном ремонте (копия прилагается)</p>
13	Группа № 6, руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	03.06.2020	<p>Не выполнено</p> <p>В соответствии с обследованием и техническим заключением №2020-02 по строительным конструкциям наружных лестниц такие работы возможно производить при капитальном ремонте (копия прилагается)</p>
14	Группа № 5, ширину эвакуационного выхода на открытую наружную пожарную лестницу выполнить не менее 0,8 м.	03.06.2020	<p>Не выполнено</p> <p>В соответствии с обследованием и техническим заключением №2020-02 по строительным конструкциям наружных лестниц такие работы возможно производить при капитальном ремонте (копия прилагается)</p>
15	Группа № 6, ширину эвакуационного выхода на открытую наружную пожарную лестницу выполнить не менее 0,8 м.	03.06.2020	<p>Не выполнено</p> <p>В соответствии с обследованием и техническим заключением №2020-02 по</p>

			строительным конструкциям наружных лестниц такие работы возможно производить при капитальном ремонте (копия прилагается)
16	Установить двери кладовой для хранения костюмов со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа	03.06.2020	<b>Не требуется</b>  т.к. помещение переоборудовано под помещение для физической охраны Приказ заведующего от 30.04.2020г. №61/1- Д (копия прилагается)
17	Для помещения кладовой для хранения костюмов определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожарных зон	03.06.2020	<b>Не требуется</b>  т.к. помещение переоборудовано под помещение для физической охраны Приказ заведующего от 30.04.2020г. №61/1- Д (копия прилагается)

2. №153/1/85 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Информация о выполнении/не выполнении; причина невыполнения
1	Для помещения прачечной определить категорию по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс пожарных зон	03.06.2020	<b>Выполнено</b>  Технический отчет «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности» от 22.04.2020г. (копия прилагается)

2	Лестничная клетка, возле входа в группу № 6, выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м.	03.06.2020	<b>Не выполнено</b>  В связи с отсутствием финансирования
3	Лестничная клетка, возле входа в группу № 2, выход на чердак предусмотреть через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м.	03.06.2020	<b>Не выполнено</b>  В связи с отсутствием финансирования
4	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной ООО «Щит» в 2005г. в соответствии с рабочим проектом 00—1205-ПСиО), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	03.06.2020	<b>Не выполнено</b>  В связи с отсутствием финансирования
5	Приемная группы № 2, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5м.	03.06.2020	<b>Выполнено</b>  Акт выполненных работ от 26.05.2020г. (копия прилагается)
6	Помещение изолятора, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	03.06.2020	<b>Выполнено</b>  Акт выполненных работ от 26.05.2020г. (копия прилагается)
7	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	03.06.2020	<b>Не выполнено</b>  В связи с отсутствием финансирования

Заведующий МБДОУ ПДО  
«Детский сад № 28»



Н.В. Мацуева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Мацуева Наталья Витальевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022